Demanda	Descrição da Ação	Responsável	Status	OBS:
<b>1.</b> Topografia	<b>1.1</b> Validar com o Paulo se a última versão do mapa topográfico está correta.	Adilson	Não iniciada	Aguardando o Adilson conversar com o Paulo. É importante definir qual versão do mapa será utilizada como parâmetro para a instalação da cerca.
	<b>1.2</b> Após validação do mapa, agendar com o Sr. Ernesto para conferência das estacas e colocação das que estiverem faltando.	Luciano	Em andamento	O Sr. Ernesto está viajando. Estamos aguardando ele confirmar o dia em que poderá ir até a área.
<b>2.</b> Cerca	<b>2.1</b> Definir, junto com Paulo, no mapa topográfico os trechos onde será instalada a cerca.	Adilson	Em andamento	O Adilson definiu os locais onde a cerca deve começar a ser instalada: na parte da frente da área, com as extremidades demarcadas, incluindo as divisas com as áreas do Luciano José e do Ricardo Teixeira, além da parte próxima à casa. É necessário conversar com o Paulo sobre essas demarcações.
	<b>2.2</b> Levar os prestadores de serviço até o local para realizarem o orçamento da cerca, conforme a definição previamente acordada entre Paulo e Adilson.	Luciano	Em andamento	O Sr. Ernesto está viajando. Aguardamos a confirmação do dia em que ele poderá ir até a área para mostrar ao rapaz da cerca os locais onde ela deve ser instalada.
	<b>2.3</b> Analisar e aprovar o orçamento para a instalação da cerca.	Adilson	Não iniciada	Aguardando a visita da empresa da cerca e do Sr. Ernesto ao local para que o orçamento possa ser gerado.
	2.4 Acompanhar a execução e finalização da instalação da cerca.	Luciano	Não iniciada	Aguardando a realização e emissão do orçamento para que seja possível acompanhar a execução do serviço.
	<b>3.1</b> Elaborar ata notarial referente à área.	Débora	Em andamento	Aguardando atualização por parte da Débora.
<b>3.</b> Georreferenciament o	<b>3.2</b> Coletar as assinaturas dos confrontantes necessários ao processo.	Luciano	Não iniciada	Aguardando a ata notarial ficar pronta.
	<b>3.3</b> Ernesto protocolar a documentação junto ao INCRA e concluir o processo de georreferenciamento.	Nayara	Não iniciada	Aguardando a ata notarial ficar pronta.
<b>4.</b> Levantamento de Informações Valdir	<b>4.1</b> Reiterar solicitação ao Sr. Valdir por fotos, notas fiscais e demais comprovantes de posse da área.	Luciano	Em andamento	Aguardando a finalização da declaração de posse para levá-la ao Sr. Valdir para assinatura, aproveitando a oportunidade para recolher as fotos e documentos.
<b>5.</b> Declaratória de Posse	<b>5.1</b> Validar o documento de declaratória de posse com Débora e Paulo.	Roberta Silveira	Em andamento	Aguardando avaliação do documento pela Débora e pelo Paulo.
	<b>5.2</b> Providenciar a assinatura do Sr. Valdir na Declaratória de Posse.	Luciano	Em andamento	Aguardando a finalização da declaração de posse para levá-la ao Sr. Valdir para assinatura.

Demanda	Descrição da Ação	Responsável	Status	OBS:
6. Notificação	<b>6.1</b> Providenciar a notificação aos destinatários (Eros, Ricardo e Luciano).	Paulo	Não iniciada	Aguardando atualização por parte do Paulo.
7. Reparo de Deck	<b>7.1</b> Orçamento de material e mão de obra.	Luciano	Em andamento	Orçamento da mão de obra: R\$ 1.500,00. Falta o orçamento dos materiais.
	<b>7.2</b> Analisar e aprovar o orçamento para o reparo do deck	Adilson	Não iniciada	Aguardando orçamento.
	<b>7.3</b> Acompanhar a execução e finalização do reparo do deck.	Luciano	Não iniciada	Aguardando orçamento e aprovação.
<b>8.</b> Pontos de energia, iluminação, câmeras e internet.	<b>8.1</b> Orçamento de mão de obra, material elétrico e postes de eucalipto.	Luciano	Em andamento	Orçamento da mão de obra: R\$ 1.000,00; material elétrico (5 luminárias): R\$ 1.317,00. Falta o orçamento dos 3 postes (6m) de eucalipto.
	<b>8.2</b> Analisar e aprovar o orçamento dos pontos de energia e iluminação.	Adilson	Não iniciada	Aguardando orçamento postes de eucalipto.
	<b>8.3</b> Orçamento de mão de obra, câmeras de segurança.	Luciano	Em andamento	Luciano está realizando a pesquisa de preços para 5 câmeras e mão de obra.
	<b>8.4</b> Analisar e aprovar o orçamento das câmeras de segurança.	Adilson	Não iniciada	Aguardando orçamento 5 câmeras e mão de obra.
	8.3 Orçamento internet Starlink	Victor	Concluído	R\$ 2.400,00 pelo aparelho e R\$ 35,00 mensais.
	<b>8.4</b> Analisar e aprovar o orçamento do aparelho e mensalidade.	Adilson	Em andamento	Aguardando o Adilson validar o pagamento com a Roberta Paganini.
<b>9.</b> Caseiro	<b>9.1</b> Comprar e entregar cesta básica mensalmente para o Natalino.	Luciano	Em andamento	Comprar e levar cestas básicas mensalmente para o Natalino.
	<b>9.2</b> Trocar caseiro.	Adilson	Não iniciada	Adilson conversar com o Paulo sobre possível troca do caseiro.
	9.3 Distrato do caseiro. (Natalino)	Roberta Silveira	Não iniciada	Aguardando aprovação do desligamento do caseiro Natalino.
	9.4 Contrato novo caseiro. (Mario)	Roberta Silveira	Não iniciada	Aguardando aprovação do desligamento do caseiro Natalino.
	<b>9.5</b> Cancelar divulgação de camping/ estacionamento, novo caseiro não atenderá esse serviço.	Adilson	Não iniciada	Adilson conversar com o Paulo sobre camping Valdir.
<b>10</b> . Outros	<b>10.1</b> Providenciar os contratos: Ricardo x Valdir, Ricardo x Eros e Luciano x Advogado.	Luciano	Não iniciada	Solicitar contratos.
	<b>10.2</b> Solicitar ao Sr. Ernesto que confronte os mapas do Luciano e do Ricardo para verificar se o posicionamento das áreas está de acordo com os levantamentos.	Nayara	Em andamento	A verificação foi solicitada ao Sr. Ernesto e estamos aguardando a resposta.